

Ид.	№ этапа	Наименование этапа строительства	Длительность	Начало	Окончание	Стоимость этапа, руб. без НДС	Фев	Мар	Кв. 2, 2021 Апр	Май	Июн	Кв. 3, 2021 Июл
1		График производства работ	78,88 дней	Ср 24.02.21	Пн 14.06.21							
2	1	Благоустройство территории				0						
3	1.1	Подготовительные работы				0						
4	1.1.1	Комплекс работ по ООС	16 дней	Ср 24.02.21	Ср 17.03.21	0						
5	1.2	Планировка территории				0						
6	1.2.1	Земляные работы (выемка)	14 дней	Чт 01.04.21	Вт 20.04.21	0						
7	1.2.2	Подсыпка до проектных отметок	9 дней	Ср 21.04.21	Вс 02.05.21	0						
8	1.3	УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ				0						
9	1.3.1	Основание из песка строительного, толщ. 150 мм	8 дней	Пн 03.05.21	Ср 12.05.21	0						
10	1.3.2	Основание из щебня гранитного с расклинцовкой, толщ. 120 мм	7 дней	Чт 13.05.21	Пт 21.05.21	0						
11	1.3.3	Асфальтобетон песчаный плотный, толщ. 40 мм	12 дней	Пн 24.05.21	Вт 08.06.21	0						
12	1.4	УСТРОЙСТВО ДВУХСЛОЙНОГО АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ПРОЕЗДОВ				0						
13	1.4.1	Геотекстиль	3 дня	Вс 02.05.21	Вт 04.05.21	0						
14	1.4.2	Основание из песка строительного, толщ. 750 мм	6 дней	Ср 05.05.21	Ср 12.05.21	0						
15	1.4.3	Основание из щебня гранитного с расклинцовкой, толщ. 280 мм	3 дня	Чт 13.05.21	Пн 17.05.21	0						
16	1.4.4	Асфальтобетон горячекатаный пористый крупнозернистый, толщ. 70 мм	6 дней	Пн 17.05.21	Пн 24.05.21	0						
17	1.4.5	Асфальтобетон горячий плотный мелкозернистый, толщ. 50 мм	12 дней	Пн 24.05.21	Вт 08.06.21	0						
18	1.5	УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ из асфальтобетона				0						
19	1.5.1	Основание из песка строительного, толщ. 300 мм	8 дней	Пн 03.05.21	Ср 12.05.21	0						
20	1.5.2	Основание из щебня гранитного, толщ. 150 мм	7 дней	Чт 13.05.21	Пт 21.05.21	0						
21	1.5.3	Асфальтобетон песчаный, толщ. 50 мм	12 дней	Пн 24.05.21	Вт 08.06.21	0						
22	1.6	УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ из бетонной плитки				0						
23	1.6.1	Основание из песка строительного, толщ. 250 мм	8 дней	Пн 03.05.21	Ср 12.05.21	0						
24	1.6.2	Основание из щебня гранитного, толщ. 120 мм	7 дней	Чт 13.05.21	Пт 21.05.21	0						
25	1.6.3	Сухая цементно-песчаная смесь, толщ. 50 мм	13 дней	Сб 22.05.21	Вт 08.06.21	0						
26	1.6.4	Тротуарная плитка, толщ. 80 мм	13 дней	Сб 22.05.21	Вт 08.06.21	0						
27	1.7	Основания под газоны				0						
28	1.7.1	Растительный грунт, толщ. 0,2 м	14 дней	Чт 20.05.21	Вт 08.06.21	0						
29	1.8	Бортовой камень				0						
30	1.8.1	Бортовой камень 100.30.15	8 дней	Пн 03.05.21	Ср 12.05.21	0						
31	1.9	Подпорные стенки клумб				0						
32	1.9.1	Устройство опалубки	4 дня	Пт 30.04.21	Ср 05.05.21	0						
33	1.9.2	Армирование подпорных стенок	4 дня	Пн 26.04.21	Чт 29.04.21	0						
34	1.9.4	Бетонирование подпорных стенок	2 дня	Чт 06.05.21	Пт 07.05.21	0						
35	1.9.5	Шлифовка бетонных поверхностей	4 дня	Пн 10.05.21	Чт 13.05.21	0						
36	1.10	Дорожная разметка				0						
37	1.10.1	Дорожная разметка парковочных мест	5 дней	Вт 08.06.21	Пн 14.06.21	0						
38	1.11	УСТРОЙСТВО ДРЕНАЖА				0						
39	1.11.1	Устройство дренажа конструкции дорожной одежды	9 дней	Ср 21.04.21	Вс 02.05.21	0						
40	2	Благоустройство территории за границами красных линий				0						
41	2.1	Разборка/расчистка территории				0						
42	2.1.1	Согласование схемы ОДД, ГАТИ	9 дней	Вт 20.04.21	Пт 30.04.21	0						
43	2.1.2	Разборка существующего покрытия тротуаров из асфальтобетона толщиной 0,08 м	14 дней	Чт 01.04.21	Вт 20.04.21	0						
44	2.1.3	Разборка существующего бортового камня	14 дней	Чт 01.04.21	Вт 20.04.21	0						
45	2.1.4	Снятие растительного грунта толщиной 0,20 м с газонов	14 дней	Чт 01.04.21	Вт 20.04.21	0						
46	2.1.5	Вырубка крупноразмерных деревьев	14 дней	Чт 01.04.21	Вт 20.04.21	0						
47	2.1.6	Устройство насыпи из местного грунта	9 дней	Ср 21.04.21	Вс 02.05.21	0						
48	2.1.7	Планировка насыпи	9 дней	Ср 21.04.21	Вс 02.05.21	0						
49	2.1.8	Устройство выемки	14 дней	Чт 01.04.21	Вт 20.04.21	0						
50	2.1.9	Планировка выемки	9 дней	Ср 21.04.21	Вс 02.05.21	0						
51	2.1.10	Твердые покрытия (выемка)	14 дней	Чт 01.04.21	Вт 20.04.21	0						
52	2.2	УСТРОЙСТВО ДВУХСЛОЙНОГО АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ПРОЕЗДОВ				0						
53	2.2.1	Геотекстиль	3 дня	Вс 02.05.21	Вт 04.05.21	0						

Ид.	№ этапа	Наименование этапа строительства	Длительность	Начало	Окончание	Стоимость этапа, руб. без НДС	Фев	Мар	Кв. 2, 2021 Апр	Май	Июн	Кв. 3, 2021 Июл
54	2.2.2	Основание из песка строительного, толщ. 750 мм	6 дней	Ср 05.05.21	Ср 12.05.21	0						
55	2.2.3	Основание из щебня гранитного с расклинцовкой, толщ. 280 мм	3 дней	Чт 13.05.21	Пн 17.05.21	0						
56	2.2.4	Асфальтобетон горячекатаный пористый крупнозернистый, толщ. 70 мм	6 дней	Пн 17.05.21	Пн 24.05.21	0						
57	2.2.5	Асфальтобетон горячий плотный мелкозернистый, толщ. 50 мм	12 дней	Пн 24.05.21	Вт 08.06.21	0						
58	2.3	УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ из асфальтобетона				0						
59	2.3.1	Основание из песка строительного, толщ. 300 мм	8 дней	Пн 03.05.21	Ср 12.05.21	0						
60	2.3.2	Основание из щебня гранитного, толщ. 150 мм	8 дней	Чт 13.05.21	Вс 23.05.21	0						
61	2.3.3	Асфальтобетон песчаный, толщ. 50 мм	12 дней	Пн 24.05.21	Вт 08.06.21	0						
62	2.4	ВОССТАНОВЛЕНИЕ УЛИЧНОГО ТРОТУАРА ИЗ ДВУХСЛОЙНОГО АСФАЛЬТОБЕТОНА				0						
63	2.4.1	Основание из песка строительного, толщ. 300 мм	8 дней	Пн 03.05.21	Ср 12.05.21	0						
64	2.4.2	Основание из щебня гранитного с расклинцовкой, толщ. 150 мм	3 дней	Чт 13.05.21	Пн 17.05.21	0						
65	2.4.3	Асфальтобетон песчаный высокопористый, толщ. 40 мм	6 дней	Пн 17.05.21	Пн 24.05.21	0						
66	2.4.4	Асфальтобетон песчаный плотный, толщ. 40 мм	12 дней	Пн 24.05.21	Вт 08.06.21	0						
67	2.5	Бортовой камень				0						
68	2.5.1	Бортовой камень 100.30.15	8 дней	Пн 03.05.21	Ср 12.05.21	0						