

### Приложение №3

Объект: "Многоквартирные жилые дома со встроенным помещениями и подземной автостоянкой Нейшлотский пер., 19-23"

Ид.	№ п/п	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание	Гantt-диаграмма													
						Июль 2020					Август 2020								
						15	18	21	24	27	30	02	05	08	11	14	17	20	23
1	1	Комплекс работ по устройству пробных свай и испытанию грунтов статическим методом	27 дней	Пт 17.07.20	Чт 20.08.20														
2	1.1	Подготовительные работы	4 дня	Пт 17.07.20	Ср 22.07.20														
3	1.1.1	Разработка и согласование ППР, ППРв	3 дня	Пт 17.07.20	Вт 21.07.20														
4	1.1.2	Мобилизация техники	1 день	Вт 21.07.20	Ср 22.07.20														
5	1.2	Устройство свай (11 шт.)	2 дня	Ср 22.07.20	Пт 24.07.20														
6	1.3	Испытание грунтов статическим методом, с подготовкой и передачей отчетов	21 день	Пт 24.07.20	Чт 20.08.20														
7	1.4	Демобилизация техники	2 дня	Пт 24.07.20	Вт 28.07.20														