

ГРАФИК производства работ

Ид.	ЭТАП №	Иерар- хия	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание	СТОИМОСТЬ ЭТАПА, руб. без НДС	2021			
								Кв. 2, 2021 Май	Июн	Июл	Кв. 3, 2021 Авг
1		1	ЛОТ 21_00_1. Устройство оснований полов паркинга 0149_1.3.3-1	76 дней	Пт 14.05.21	Пт 27.08.21					
2	1	1.1	Разработка и согласование ППР	6 дней	Пт 14.05.21	Пт 21.05.21					
3		1.2	Строительно-монтажные работы	70 дней	Пн 24.05.21	Пт 27.08.21					
4	2	1.2.1	Подготовительные работы: подготовка основания, грунтование, установка отсечек	28 дней	Пн 24.05.21	Ср 30.06.21					
5	3	1.2.2	Установка конструкций водоприемных лотков	3 дней	Вт 01.06.21	Чт 03.06.21					
6	4	1.2.3	Устройство пирога под литой асфальтобетон	30 дней	Пт 04.06.21	Чт 15.07.21					
7	5	1.2.4	Нанесение разметки и маркировки м/м, сигнальная окраска стен и пилонов, прочие работы	10 дней	Пн 16.08.21	Пт 27.08.21					