





КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК производства работ

Ид.	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание	Апрель 2022	Май 2022	Июнь 2022
1	Заделка швов и устройство наружной гидроизоляции на отм. ниже 0.000. Жилой дом 1.4.1.	46 дней	Пт 15.04.22	Пт 17.06.22			
2	Разработка и согласования с Заказчиком ППР, приемка фронта раб	8 дней	Пт 15.04.22	Вт 26.04.22			
3	Гидроизоляция швов стена / плита, швов рабочих	35 дней	Вт 26.04.22	Пн 13.06.22			
4	Гидроизоляция стен подвала до отм. 0.000	20 дней	Пн 23.05.22	Пт 17.06.22			
5	Ресурсы Подбираются подрядчиком согласно сроков Графика и объемов работ по "ТЗ"						
6	В течении 10 календ. дней после подписания Договора, Подрядчик разрабатывает и передает на согласование Заказчику развернутый (посекционный) График с указанием необходимых людских ресурсов.						