

Приложение №3 к договору подряда №

График производства работ

Ид.	Номер в структ	Наименование работ	Длительность	Начало	Окончание	2022															
						2022 Кв. 2, 2022 Мар	Кв. 2, 2022 Апр	Кв. 3, 2022 Май	Кв. 3, 2022 Июн	Кв. 4, 2022 Июл	Кв. 4, 2022 Авг	Кв. 4, 2022 Сен	Кв. 4, 2022 Окт	Кв. 4, 2022 Ноя	Кв. 4, 2022 Дек	Кв. 1, 2023 Янв	Кв. 1, 2023 Фев	Кв. 2, 2023 Мар	Кв. 2, 2023 Апр	Кв. 2, 2023 Май	
0	0	Комплекс работ по устройству гидроизоляции монолитных конструкций жилого дома и подземной автостоянки расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Нейшлотский пер., дом 19/23	292 дней	Пт 01.04.22	Пн 15.05.23																
1	1	Разработка и согласование с Заказчиком ППР	5 дней	Пт 01.04.22	Чт 07.04.22																
2	2	Разработать, утвердить комплекс работ по ООС: расчет обоснования образцов. Отходов от пр-ва работ, акты приема-передачи отходов,ТН, отчетность об образовании, утил-ии, обезвреж-ии, о разм. Отходов (за искл.стат. Отчет-ти), ПНВОС, п/п декларация, паспорта	5 дней	Пт 01.04.22	Чт 07.04.22																
3	3	Согласование с Заказчиком графика поставки основных материалов	2 дней	Пт 01.04.22	Пн 04.04.22																
4	4	Мобилизация на объект	2 дней	Вт 05.04.22	Ср 06.04.22																
5	5	Изготовление, монтаж и согласование с Заказчиком эталонных образцов	2 дней	Чт 07.04.22	Пт 08.04.22																
6	6	Устройство гидроизоляции монолитных конструкций Корпус 1	50 дней	Пн 11.04.22	Пт 17.06.22																
7	7	Устройство гидроизоляции монолитных конструкций Корпус 2	47 дней	Вт 31.05.22	Ср 03.08.22																
8	8	Устройство гидроизоляции монолитных конструкций Подземная автостоянка А4	45 дней	Вт 14.03.23	Пн 15.05.23																