

График производства работ.

Ид.	Номер этапа	Наименование этапа строительства	Длительность	Начало	Окончание	Полугодие 2, 2021							
						М	И	И	А	С	О	Н	Д
1		График производства работ	93 дней	Вт 15.06.21	Чт 21.10.21								
2	1	I ЭТАП услуг послестроительной уборки											
3	1.1	Уборка помещений перед проведением самоприемки Объекта (ПЕРВИЧНАЯ)											
4	1.1.1	Квартиры с чистовой отделкой - 33 кв	56 дней	Вт 15.06.21	Вт 31.08.21								
5	1.1.2	Квартиры с базовой отделкой - 161 кв	34 дней	Чт 15.07.21	Вт 31.08.21								
6	1.1.3	Места общего пользования (1-11эт), (лестничные клетки/площадки, лифтовые холлы, коридоры, подсобн. помещения, тамбуры, вестибюли)	35 дней	Вт 15.06.21	Сб 31.07.21								
7	1.1.4	Технические помещения (ИТП, водомерный узел, насосная, кабельная, электрощитовая, ГРЩ, кроссовая, уборочный инвентарь, лестница в подвал, подвал - коридор/кладовые)	35 дней	Вт 15.06.21	Сб 31.07.21								
8	1.1.5	Встроенные помещения на первом этаже (Офисы)	56 дней	Вт 15.06.21	Вт 31.08.21								
9	1.1.6	Витражное остекление балконов, лоджий квартир при помощи автовышек или канатного доступа	44 дней	Чт 01.07.21	Вт 31.08.21								
10	1.1.7	Дворовая территория	52 дней	Пн 21.06.21	Вт 31.08.21								
11	2	II ЭТАП услуг послестроительной уборки											
12	2.1	Уборка помещений перед передачей квартир (ПОВТОРНАЯ)											
13	2.1.1	Квартиры с чистовой отделкой - 33 кв	37 дней	Ср 01.09.21	Чт 21.10.21								
14	2.1.2	Места общего пользования (1-11эт), (лестничные клетки/площадки, лифтовые холлы, коридоры, подсобн. помещения, тамбуры, вестибюли)	11 дней	Ср 01.09.21	Ср 15.09.21								