

График производства работ

Ид.	Номер в структ	Наименование работ	Длительность	Начало	Окончание	2022												2023			
						Полугодие 1, 2022				Полугодие 2, 2022				Полугодие 1, 2023				Полугодие 2, 2023			
0	0	Башенные краны	280 дней	Пн 02.05.22	Пт 26.05.23																
1	1	Разработка и согласование с Заказчиком ППРк	12 дней	Пн 02.05.22	Вт 17.05.22																
2	2	Корпус 1 (1-5 этаж)	163 дней	Ср 18.05.22	Пт 30.12.22																
3	2.1	Башенный кран №1	163 дней	Ср 18.05.22	Пт 30.12.22																
4	2.1.1	Доставка и монтаж	10 дней	Ср 18.05.22	Вт 31.05.22																
5	2.1.2	Аренда и эксплуатация	148 дней	Ср 01.06.22	Пт 23.12.22																
6	2.1.3	Демонтаж и вывоз	5 дней	Пн 26.12.22	Пт 30.12.22																
7	3	Корпус 1 (1-9 этаж)	163 дней	Ср 18.05.22	Пт 30.12.22																
8	3.1	Башенный кран №2	163 дней	Ср 18.05.22	Пт 30.12.22																
9	3.1.1	Доставка и монтаж	10 дней	Ср 18.05.22	Вт 31.05.22																
10	3.1.2	Аренда и эксплуатация	148 дней	Ср 01.06.22	Пт 23.12.22																
11	3.1.3	Демонтаж и вывоз	5 дней	Пн 26.12.22	Пт 30.12.22																
12	4	Корпус 2 (1-10 этаж)	265 дней	Пн 23.05.22	Пт 26.05.23																
13	4.1	Башенный кран №3	265 дней	Пн 23.05.22	Пт 26.05.23																
14	4.1.1	Доставка и монтаж	7 дней	Пн 23.05.22	Вт 31.05.22																
15	4.1.2	Аренда и эксплуатация	253 дней	Ср 01.06.22	Пт 19.05.23																
16	4.1.3	Демонтаж и вывоз	5 дней	Пн 22.05.23	Пт 26.05.23																