

ГРАФИК производства работ

Ид.	ЭТАП №	Иерар- хия	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание	2022																				
							Мар '22	Апр '22	Май '22	Июн '22	Июл '22																
							07	14	21	28	04	11	18	25	02	09	16	23	30	06	13	20	27	04	11	18	25
1		1	ЛОТ 21_00_1. Устройство полов паркинга 0149_1.3.3-2	95 дней	Пн 14.03.22	Пт 22.07.22																					
2	1	1.1	Разработка и согласование ППР	7 дней	Пн 14.03.22	Вт 22.03.22																					
3	2	1.2	Устройство стяжек	42 дней	Ср 23.03.22	Чт 19.05.22																					
4		1.2.1	Подготовительные работы: подготовка основания, грунтование, установка отсечек	12 дней	Ср 23.03.22	Чт 07.04.22																					
5		1.2.2	Устройство пирога под литой асфальтобетон	30 дней	Пт 08.04.22	Чт 19.05.22																					
6	3	1.3	Устройство асфальтобетонного покрытия и разметок	75 дней	Пн 11.04.22	Пт 22.07.22																					
7		1.3.1	Устройство лотков	6 дней	Пн 11.04.22	Пн 18.04.22																					
8		1.3.2	Устройство полов из асфальтобетона с нанесением бетонной эмульсии	35 дней	Вт 10.05.22	Пн 27.06.22																					
9		1.3.3	Нанесение разметки и маркировки м/м, сигнальная окраска стен и пилонов, прочие работы	10 дней	Пн 11.07.22	Пт 22.07.22																					