

## Календарный график производства работ. ТАРМО 4 этап строительства. Шпунтовое ограждение.

Ид.	ЭТАП	наименование работ	Длительность	Начало	Окончание	1, 2020 Фев	Кв. 2, 2020 Мар	Кв. 3, 2020 Апр	Кв. 4, 2020 Май	Кв. 1, 2021 Июн	Кв. 2, 2021 Июл	Кв. 3, 2021 Авг	Кв. 4, 2021 Сен	Кв. 1, 2022 Окт	Кв. 2, 2022 Ноя	Кв. 3, 2022 Дек	Кв. 4, 2022 Янв
1		<b>Комплекс работ по устройству шпунтового ограждения по защите кабельной трассы. ТАРМО, этап 4.</b>	<b>117,88 дней</b>	<b>Чт 26.03.20</b>	<b>Пн 07.09.20</b>												
2	3.1.1	ППР	4 дней	Сб 28.03.20	Ср 01.04.20		■										
3	1.1.2	Устройство лидерной траншеи	6 дней	Вс 29.03.20	Пт 03.04.20		■										
4	1.1.1	Мобилизация строительной техники	5 дней	Чт 26.03.20	Ср 01.04.20		■										
5	2.1.1	Поставка конструкций шпунтового ограждения (покупка конструкций шпунтового ограждения Заказчиком)	5 дней	Чт 26.03.20	Ср 01.04.20		■										
6	1.1.2	Погружение шпунта (2 установки)	31 дней	Пт 03.04.20	Пт 15.05.20		■										
7	1.1.3	Извлечение шпунта (2 установки)	30 дней	Пн 20.07.20	Пт 28.08.20							■					
8	2.2.1	Обратный выкуп и вывоз с объекта шпунтового ограждения	26 дней	Пн 03.08.20	Пн 07.09.20							■					