

## Календарный график производства работ. ТАРМО 4 этап строительства. Устройство котлована, срубка свай.

Ид.	ЭТАП	наименование работ	Длительность	Начало	Окончание	2019 Кв. 1, 2020 Кв. 2, 2020 Кв. 3, 2020 Кв. 4	Дек	Янв	Фев	Мар	Апр	Май	Июн	Июл	Авг	Сен	Окт	Н
1		<b>Комплекс работ по устройству котлована, срубке оголовков свай. ТАРМО, этап 4.</b>	<b>91 дней</b>	<b>Пт 10.04.20</b>	<b>Сб 15.08.20</b>													
2	2.1.1	Разработка и согласование с Заказчиком ППР	7 дней	Пт 10.04.20	Пн 20.04.20													
3	1.2.1	Разработка котлована (в т.ч. Сбор, транспортирование, утилизация грунта)	41 дней	Пн 20.04.20	Пн 15.06.20													
4	1.1.1	Временная система водопонижения	41 дней	Пн 20.04.20	Пн 15.06.20													
5	1.1.2	Охрана окружающей среды (сбор, транспортирование, утилизация грунта)	41 дней	Пн 20.04.20	Пн 15.06.20													
6	1.2.2	Оголовки свай (сбор, транспортирование, утилизация)	33 дней	Чт 30.04.20	Пн 15.06.20													
7	1.3.1	Засыпка пазух котлована с послойным трамбованием	42 дней	Сб 20.06.20	Сб 15.08.20													