График производства работ

Ид.	Номер в структ	Наименование работ	Длительность	Начало	Окончание	022				
						Кв. 3, 2022		Кв. 4, 2022		
						Июл	Авг	Сен	Окт	Ноя
0	0	Устройство витражного остекления и козырьков	97 дней	Пн 18.07.22	Вт 29.11.22					
1	1	Разработка и согласование с Заказчиком ППР, ППРв, КМД	5 дней	Пн 18.07.22	Пт 22.07.22					
2	2	Согласование с Заказчиком графика поставки основных материалов	5 дней	Пн 18.07.22	Пт 22.07.22					
3	3	Проведение обмеров	5 дней	Пн 18.07.22	Пт 22.07.22					
4	4	Мобилизация на объект	5 дней	Пн 18.07.22	Пт 22.07.22					
5	5	Изготовление, монтаж и согласование с Заказчиком эталонных образцов	1 день	Чт 28.07.22	Чт 28.07.22					
6	6	Изготовление и поставка конструкций на объект	21 дней	Пт 29.07.22	Пт 26.08.22					
7	7	Балконы	97 дней	Пн 18.07.22	Вт 29.11.22					
8	7.1	Устройство алюминиевых конструкций (каркасы и створки)	5 дней	Пн 18.07.22	Пт 22.07.22					
9	7.2	Устройство заполнения алюминиевых конструкций	45 дней	Пн 29.08.22	Пт 28.10.22					
10	7.3	Устройство внутренних и наружных примыканий	45 дней	Ср 07.09.22	Вт 08.11.22					
11	7.4	Устройство ограждений	30 дней	Ср 28.09.22	Вт 08.11.22					
12	7.5	Устройство отливов	25 дней	Ср 19.10.22	Вт 22.11.22					
13	7.6	Установка фурнитуры, защитных козырьков	15 дней	Ср 09.11.22	Вт 29.11.22					
14	7.7	Устройство межбалконных поясов	15 дней	Ср 19.10.22	Вт 08.11.22					
15	8	Витражные конструкции 1 го этажа	15 дней	Пт 29.07.22	Чт 18.08.22					
16	8.1	Устройство алюминиевых конструкций (каркасы и створки)	5 дней	Пт 29.07.22	Чт 04.08.22					
17	8.2	Устройство заполнения алюминиевых конструкций	5 дней	Чт 04.08.22	Ср 10.08.22					
18	8.3	Устройство внутренних и наружных примыканий	4 дней	Ср 10.08.22	Пн 15.08.22					
19	8.4	Установка фурнитуры, защитных козырьков	3 дней	Вт 16.08.22	Чт 18.08.22					
20	9	Козырьки	30 дней	Пн 29.08.22	Пт 07.10.22					
21	9.1	Монтаж козырьков над входными группами	30 дней	Пн 29.08.22	Пт 07.10.22					
22	9.2	Монтаж козырька над спуском в подвал	15 дней	Пн 29.08.22	Пт 16.09.22					