ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Ид.	№ этапа	Наименование этапа строительства	Длительность	Начало	Окончание	2021					
						K2	K3	K4	K1	K2	K3
1		График производства работ	249,88 дней	Пт 25.09.20	Ср 30.06.21						
2	1	Квартиры	210,13 дней	Пт 25.09.20	Пн 17.05.21						
3	1.1	Полы	210,13 дней	Пт 25.09.20	Пн 17.05.21						
4	1.1.1	Обмазочная гидроизоляция пола битумно-полимерной мастикой за 2 раза с заведением на стены 150 мм (влажные помещения: санузлы, ванны)	132,25 дней	Чт 01.10.20	Ср 24.02.21						
5	1.1.2	Обмазочная гидроизоляция пола битумно-полимерной мастикой за 2 раза с заведением на стены 150 мм (влажные помещения: сауны)	132,25 дней	Чт 01.10.20	Ср 24.02.21						
6	1.2	Потолки	210,13 дней	Пт 25.09.20	Пн 17.05.21						
7	1.2.1	Шпатлевка потолков (сухие помещения)	210,25 дней	Пт 25.09.20	Пн 17.05.21						
8	1.3	Стены	175,88 дней	Пт 25.09.20	Пт 09.04.21						
9	1.3.1	Штукатурка ж.б. монолитных стен (сухие помещения)	122,75 дней	Пт 25.09.20	Пн 08.02.21						
10	1.3.2	Штукатурка стен из мелкоштучных материалов (газобетон, полигран) (сухие помещения)	122,75 дней	Пт 25.09.20	Пн 08.02.21						
11	1.3.3	Выравнивание монолитных жб откосов оконных и балконных блоков, входных дверей	122,75 дней	Пт 25.09.20	Пн 08.02.21						
12	1.3.4	Выравнивание откосов из мелкоштучных материалов (кирпич, полигран) откосов оконных и балконных блоков, входных дверей	122,75 дней	Пт 25.09.20	Пн 08.02.21						
13	1.3.5	Шпатлевка стен (сухие помещения)	115,5 дней	Вт 01.12.20	Пт 09.04.21						
14	1.3.6	Заделка межпанельных швов	108,25 дней	Пт 25.09.20	Сб 23.01.21						
15	1.3.7	Заделка стыков вентиляционных блок	108,25 дней	Пт 25.09.20	Сб 23.01.21						
16	1.3.8	Заделка закладных деталей панелей	108,25 дней	Пт 25.09.20	Сб 23.01.21						
17	2	Места общественного пользования (лифтовые холлы, коридоры, лестницы и лестничные площадки, тамбурные группы)	240,75 дней	Пт 25.09.20	Вс 20.06.21						
18	2.1	Полы	78,88 дней	Пн 01.02.21	Пт 30.04.21						
19	2.1.1	Облицовка пола керамической плиткой	70,75 дней	Пн 01.02.21	Вт 20.04.21						
20	2.1.2	Плинтуса из керамической плитки (100 мм)	8,25 дней	Ср 21.04.21	Пт 30.04.21						
21	2.1.3	Обеспыливание ж.б. ступеней лестничных маршей	70,75 дней	Пн 01.02.21	Вт 20.04.21						
22	2.1.4	Заделка стыков лестничных маршей и площадок	70,75 дней	Пн 01.02.21	Вт 20.04.21						
23	2.2	Потолки	180,25 дней	Вт 01.12.20	Вс 20.06.21						
24	2.2.1	Обшивка потолка ГКЛВ в 1 слой по металлическому каркасу со звукоизоляцией 150мм - 162,5мм	15 дней	Сб 05.12.20	Пн 21.12.20						
25	2.2.2	Шпатлевка потолков (сухие помещения)	115,5 дней	Вт 01.12.20	Пт 09.04.21						
26	2.2.3	Окраска потолков в 2 слоя	64,75 дней	Сб 10.04.21	Вс 20.06.21						
27	2.2.4	Подвесные потолки	29,38 дней	Чт 20.05.21	Вс 20.06.21						
28	2.3	Стены	240,75 дней	Пт 25.09.20	Вс 20.06.21						
29	2.3.1	Штукатурка ж.б. монолитных стен (сухие помещения)	122,75 дней	Пт 25.09.20	Пн 08.02.21						
30	2.3.2	Штукатурка стен из мелкоштучных материалов (бетонный камень Полигран, Кирпич) (сухие помещения)	122,75 дней	Пт 25.09.20	Пн 08.02.21						
31	2.3.3	Шпатлевка стен (сухие помещения)	115,5 дней	Вт 01.12.20	Пт 09.04.21						

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Ид.	№ этапа	Наименование этапа строительства	Длительность	Начало	Окончание	2021					
						K2	K3	K4	K1	K2	K3
32	2.3.4	Окраска стен в 2 слоя	64,75 дней	Сб 10.04.21	Вс 20.06.21						
33	2.3.5	Устройство вертикальных и горизонтальных стыков лифтовых шахт	108,25 дней	Пт 25.09.20	Сб 23.01.21						
34	2.3.6	Облицовка стен керамической плиткой	70,75 дней	Пн 01.02.21	Вт 20.04.21						
35	2.3.7	Монолитные жб оконные, дверные откосы	122,75 дней	Пт 25.09.20	Пн 08.02.21						
36	2.3.8	Окраска откосов в 2 слоя	64,75 дней	Сб 10.04.21	Вс 20.06.21						
37	2.3.9	Окраска труб отопления в МОП, лифтовой холл	64,75 дней	Сб 10.04.21	Вс 20.06.21						
38	3	Общее по подряду	243,63 дней	Чт 01.10.20	Ср 30.06.21						
39	3.1	Перегородки	147,88 дней	Чт 01.10.20	Пн 15.03.21						
40	3.1.1	Перегородки ГКЛ (12,5мм)+Мин.ватная плита (50мм)+Воздушный зазор (16мм)+ГКЛ (12,5мм) - 91мм	149 дней	Чт 01.10.20	Пн 15.03.21						
41	3.1.2	Перегородки ГКЛВ (12,5мм)+Мин.ватная плита (50мм)+Воздушный зазор (16мм)+ГКЛ (12,5мм) - 91мм	149 дней	Чт 01.10.20	Пн 15.03.21						
42	3.1.3	Перегородки ГКЛВ (12,5мм)+Воздушный зазор(16мм)+Мин.ватная плита (50мм)+Воздушный зазор(5мм)+Мин.ватная плита (50мм)+Воздушный зазор(16мм)+ГКЛ (12,5мм) - 91мм	149 дней	Чт 01.10.20	Пн 15.03.21						
43	3.1.4	Перегородки ГКЛВ (12,5мм)+Мин.ватная плита (50мм)+Воздушный зазор (16мм)+ГКЛ (12,5мм) - 91мм	149 дней	Чт 01.10.20	Пн 15.03.21						
44	3.1.5	Перегородки ГКЛВ (12,5мм)+Воздушный зазор (16мм)+Мин.ватная плита (50мм)+ГКЛ (12,5мм) 91мм	149 дней	Чт 01.10.20	Пн 15.03.21						
45	3.1.6	Обшивка стен ГКЛ (12,5мм)+Мин.ватная плита (50мм)+Воздушный зазор (10мм) - 72,5мм	149 дней	Чт 01.10.20	Пн 15.03.21						
46	3.1.7	Обшивка стен ГКЛВ (12,5мм)+Мин.ватная плита (50мм)+Воздушный зазор (10мм) - 72,5мм	149 дней	Чт 01.10.20	Пн 15.03.21						
47	3.1.8	Обшивка стен ГКЛ (12,5мм)+ГКЛ (12,5мм)+Мин.ватная плита (50мм) - 75мм	149 дней	Чт 01.10.20	Пн 15.03.21						
48	3.1.9	Обшивка стен ГКЛ (12,5мм)+Мин.ватная плита (50мм)+Воздушный зазор (16мм) - 78,5мм	149 дней	Чт 01.10.20	Пн 15.03.21						
49	3.1.10	Обшивка стен ГКЛ (12,5мм)+Мин.ватная плита (100мм)-112,5мм	68,75 дней	Чт 01.10.20	Вт 15.12.20						
50	3.1.11	Зашивка труб вентиляции, ГКЛ (12,5мм) по металлическому каркасу, включая устройство проемов под лючки	149 дней	Чт 01.10.20	Пн 15.03.21						
51	3.2	Оснащение	42,63 дней	Сб 15.05.21	Ср 30.06.21						
52	3.2.1	Информационные знаки из оргстекла	42,63 дней	Сб 15.05.21	Ср 30.06.21						
53	3.2.2	Установка ящика для сбора макулатуры	42,63 дней	Сб 15.05.21	Ср 30.06.21						
54	3.2.3	Короб под почтовые ящики	42,63 дней	Сб 15.05.21	Ср 30.06.21						
55	3.2.4	Почтовые ящики	42,63 дней	Сб 15.05.21	Ср 30.06.21						
56	3.2.5	Грязезащитные коврики	42,63 дней	Сб 15.05.21	Ср 30.06.21						
57	3.3	МОДИ	26,88 дней	Вт 01.06.21	Ср 30.06.21						
58	3.3.1	Информационные знаки	27 дней	Вт 01.06.21	Ср 30.06.21						
59	3.3.2	Контрастные полосы	27 дней	Вт 01.06.21	Ср 30.06.21						
60	3.3.3	Окраска верхней и нижней ступени в каждом марше эвакуационных лестниц	27 дней	Вт 01.06.21	Ср 30.06.21						