

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК производства работ

Ид.	№ Этапа	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание	СТ-ТЬ ЭТАПОВ, руб. без НДС	2022											
							Кв. 4, 2021 Окт Ноя Дек	Кв. 1, 2022 Янв Фев Мар	Кв. 2, 2022 Апр Май Июн	Кв. 3, 2022 Июл Авг Сен	Кв. 4, 2022 Окт Ноя Дек	Кв. 1, 2023 Янв Фев Мар Апр						
1		ЛОТ 10_00. Изготовление, поставка и монтаж окон и балконных дверей ПВХ: 0149_1.3.2-2 (жилой дом) и 0149_1.3.3-2 (автостоянка)	389 дней	Пн 18.10.21	Чт 13.04.23													
2	1	Разработка ППР, рабочей документации (узлы, спецификации). Передача фронта работ, выполнение замеров, мобилизация	5 дней	Пн 18.10.21	Пт 22.10.21													
3	2	Изготовление, монтаж, согласование эталонных констру	15 дней	Вт 09.11.21	Пн 29.11.21													
4	3	Монтаж конструкций: ЖИЛОЙ ДОМ	132 дней	Пн 06.12.21	Вт 07.06.22													
5		Монтаж конструкций окон подвала	7 дней	Пн 06.12.21	Вт 14.12.21													
6		Монтаж конструкций окон и балконных дверей квартир	56 дней	Ср 15.12.21	Ср 02.03.22													
7		Пароизоляция монтажных швов	30 дней	Пн 04.04.22	Пт 13.05.22													
8		Монтаж конструкций балконных дверей квартир в месте установки строит.подъемника	7 дней	Пн 30.05.22	Вт 07.06.22													
9	4	Монтаж конструкций: АВТОСТОЯНКА	26 дней	Пн 28.03.22	Пн 02.05.22													
10	5	Установка приточных клапанов	13 дней	Пн 28.03.22	Ср 13.04.22													
11		Монтаж конструкций окон лестничных клеток	11 дней	Пн 18.04.22	Пн 02.05.22													
12	6	Установка постоянной фурнитуры	12 дней	Пн 15.08.22	Вт 30.08.22													
13	7	Сопровождение сдачи квартир дольщикам	66 дней	Чт 12.01.23	Чт 13.04.23													