

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК производства работ

Ид.	№ Этапа	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание	СТ-ТЬ ЭТАПОВ, руб. без НДС	2021												2022											
							Кв. 4, 2020		Кв. 1, 2021			Кв. 2, 2021			Кв. 3, 2021			Кв. 4, 2021			Кв. 1, 2022			Кв. 2, 2022			Кв. 3, 2022			
							Ноя	Дек	Янв	Фев	Мар	Апр	Май	Июн	Июл	Авг	Сен	Окт	Ноя	Дек	Янв	Фев	Мар	Апр	Май	Июн	Июл	Авг	Сен	
1		ЛОТ 10_00. Изготовление, поставка и монтаж окон и балконных дверей ПВХ: 0149_1.3.2-1 (жилой дом) и 0149_1.3.3-1 (автостоянка)	468 дней	Пн 16.11.20	Ср 31.08.22																									
2	1	Разработка ППР, рабочей документации (узлы, спецификации). Передача фронта работ, выполнение замеров, мобилизация	5 дней	Пн 16.11.20	Пт 20.11.20																									
3	2	Изготовление, монтаж, согласование эталонных констру	15 дней	Пн 16.11.20	Пт 04.12.20																									
4	3	Монтаж конструкций: ЖИЛОЙ ДОМ	60 дней	Пн 22.02.21	Пт 14.05.21																									
5		Монтаж конструкций окон подвала	7 дней	Пн 22.02.21	Вт 02.03.21																									
6		Монтаж конструкций окон лестничных клеток	15 дней	Пн 01.03.21	Пт 19.03.21																									
7		Монтаж конструкций окон и балконных дверей квартир	35 дней	Пн 01.03.21	Пт 16.04.21																									
8		Монтаж конструкций балконных дверей квартир в месте установки съроит.подъемника: ось 1 / М-А	7 дней	Пт 16.04.21	Пн 26.04.21																									
9		Пароизоляция монтажных швов	39 дней	Вт 23.03.21	Пт 14.05.21																									
10	4	Монтаж конструкций: АВТОСТОЯНКА	11 дней	Пн 10.05.21	Пн 24.05.21																									
11		Монтаж конструкций окон лестничных клеток и подвала	11 дней	Пн 10.05.21	Пн 24.05.21																									
12	5	Установка приточных клапанов	13 дней	Ср 15.09.21	Пт 01.10.21																									
13	6	Установка постоянной фурнитуры	12 дней	Пт 15.04.22	Пн 02.05.22																									
14	7	Сопровождение сдачи квартир дольщикам	66 дней	Ср 01.06.22	Ср 31.08.22																									