

Календарный график производства СМР																			
Ид.	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание															
					Кв. 2, 2022			Кв. 3, 2022			Кв. 4, 2022			2023			Кв. 1, 2023		
					Апр	Май	Июн	Июл	Авг	Сен	Окт	Ноя	Дек	Янв	Фев	Мар	Апр	Май	Июн
1	Выполнение работ по изготовлению и монтажу Остекления ПВХ на объекте Wellamo	466 дней	12.05.2022	04.08.2023															
2	Подготовительные работы	9 дней	25.05.2022	02.06.2022															
3	Разработка и согласование с Заказчиком ППР, ППРв, узлов и деталей	6 дней	25.05.2022	01.06.2022															
4	Согласование с Заказчиком графика поставок основных материалов	6 дней	25.05.2022	01.06.2022															
5	Мобилизация, передача фронта работ	6 дней	25.05.2022	01.06.2022															
6	Монтаж ПВХ изделий окон и БД	130 дней	12.05.2022	14.09.2022															
7	Замер проемов (уточнение погрешности геометрии), заказ изделий, изготовление 1 парти изделий (1-10 эт 1 захватка)	15 дней	12.05.2022	01.06.2022															
8	Монтаж изделий ББ, БД и ОК 1 партия (1-10 этаж, 1 захватка)	30 дней	02.06.2022	13.07.2022															
9	Приемка эталонного изделия (1 партия)	3 дней	02.06.2022	06.06.2022															
10	Замер проемов (уточнение погрешности геометрии), заказ изделий, изготовление 2 парти изделий (1-10 эт 2 захватка)	15 дней	23.06.2022	13.07.2022															
11	Монтаж изделий ББ, БД и ОК (1-10 этаж 2 захватка)	60 дней	14.07.2022	09.09.2022															
12	Приемка эталонного изделия (2 партия)	3 дней	14.07.2022	18.07.2022															
13	Монтаж изделий ОК (подвал)	2 дней	12.09.2022	13.09.2022															
14	Монтаж клапанов, ручек и регулировка изделий	23 дней	28.02.2023	31.03.2023															
15	Сдача работ Заказчику (самоприемка) и клиентам при передаче квартир, устранение замечаний, финальная регулировка	90 дней	31.03.2023	04.08.2023															

