

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Приложение № 3 к договору подряда №

Ид.	№ этапа	Наименование этапа строительства	Длительность	Начало	Окончание	2021
1		График производства работ	150 дней	Вт 01.06.21	Пн 27.12.21	П1 П2
2	1	Алюминиевые конструкции витражей балконов (от плиты до плиты) (ВИ5-1, ВИ5-2, ВИ5-3, ВИ5-4.1, ВИ5-4.2, ВИ5-5.1, ВИ5-5.2)				
3	1.1	Витражная система от плиты до плиты				
4	1.1.1	Каркасы заводской готовности	21 дней	Пн 14.06.21	Пн 12.07.21	
5	1.1.2	Заполнение	21 дней	Пн 14.06.21	Пн 12.07.21	
6	1.1.3	Монтаж конструкций витража	60 дней	Пн 12.07.21	Пт 01.10.21	
7	1.1.4	Примыкания	20 дней	Пт 01.10.21	Чт 28.10.21	
8	1.1.5	Отливы	20 дней	Пт 01.10.21	Чт 28.10.21	
9	2	Перегородки витража				
10	2.1	Разделительные перегородки на балконах (в т.ч. шахты сплит систем)				
11	2.1.1	Каркасы заводской готовности	21 дней	Пн 14.06.21	Пн 12.07.21	
12	2.1.2	Заполнение	21 дней	Пн 14.06.21	Пн 12.07.21	
13	2.1.3	Монтаж конструкций перегородок витража	60 дней	Пн 12.07.21	Пт 01.10.21	
14	2.1.4	Примыкания	20 дней	Пт 01.10.21	Чт 28.10.21	
15	3	Алюминиевые витражные двери 1-го этажа				
16	3.1	Изготовление и монтаж витражных дверей в соответствии с КМ (Д-28, 4 шт; Д-29, 2 шт; Д-30, 1 шт; Д-32, 1 шт; Д-34, 1 шт; Д-35, 1 шт; Д-36, 1 шт; Д-37, 1 шт)				
17	3.1.1	Каркасы заводской готовности	14 дней	Ср 01.12.21	Пн 20.12.21	
18	3.1.2	Заполнение	14 дней	Ср 01.12.21	Пн 20.12.21	
19	3.1.3	Монтаж конструкций витража	6 дней	Пн 20.12.21	Пн 27.12.21	
20	3.1.4	Примыкания	6 дней	Пн 20.12.21	Пн 27.12.21	
21	3.1.5	Деформационный шов	6 дней	Пн 20.12.21	Пн 27.12.21	
22	4	Общее по подряду				
23	4.1	Общие положения				
24	4.1.1	Документальное сопровождение				
25	4.1.1.1	Разработка и согласование с Заказчиком проекта остекления витражей и конструкции ограждений в полном объеме, включая проект КМД и технологических карт на весь комплекс работ, расчеты наружных конструкций и т.д..	10 дней	Вт 01.06.21	Пн 14.06.21	
26	4.1.1.2	Натуральные испытания смонтированных конструкций, с предоставлением отчета об испытаниях	7 дней	Ср 20.10.21	Чт 28.10.21	