

**ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ**

Ид.	№ ЭТАПА	Task Name	Длительность	Начало	Окончание									
						Кв. 2, 2021			Кв. 3, 2021			Кв. 4, 2021		
						Апр	Май	Июн	Июл	Авг	Сен	Окт		
1		<b>Изготовление, поставка и монтаж конструкций теплых алюминиевых витражей и дверей 1 этажа Жилой части 1.3.2/1</b>	<b>58 дней</b>	<b>Пн 12.04.21</b>	<b>Ср 30.06.21</b>									
2	1	<b>Разработка ППР, КМД, мобилизация на объект, подготовительные работы.</b>	<b>7 дней</b>	<b>Чт 20.05.21</b>	<b>Пт 28.05.21</b>									
3	2	Изготовление и поставка конструкций и заполнений	40 дней	Пн 12.04.21	Пт 04.06.21									
4	3	Монтаж каркасов конструкций, монтаж заполнений и дверных блоков, заполнении монтажных швов	16 дней	Сб 05.06.21	Пт 25.06.21									
5	4	Обналичивание проемов, установка фурнитуры дверных блоков	6 дней	Ср 23.06.21	Ср 30.06.21									
6		<b>Изготовление, поставка и монтаж конструкций теплых алюминиевых витражей и дверей 1 этажа ВПП 1.3.2/1</b>	<b>58 дней</b>	<b>Пн 12.04.21</b>	<b>Ср 30.06.21</b>									
7	2	Изготовление и поставка конструкций и заполнений	40 дней	Пн 12.04.21	Пт 04.06.21									
8	3	Монтаж каркасов конструкций, монтаж заполнений и дверных блоков, заполнении монтажных швов	16 дней	Сб 05.06.21	Пт 25.06.21									
9	4	Обналичивание проемов, установка фурнитуры дверных блоков	5 дней	Чт 24.06.21	Ср 30.06.21									
10		<b>Изготовление, поставка и монтаж конструкций алюминиевых витражей балконов квартир и переходного балкона Жилого дома 1.3.2/1</b>	<b>144 дней</b>	<b>Пт 02.04.21</b>	<b>Ср 20.10.21</b>									
11	2	Изготовление и поставка конструкций каркасов	46 дней	Пт 02.04.21	Пт 04.06.21									
12	2	Изготовление и поставка конструкций заполнений	22 дней	Пт 25.06.21	Сб 24.07.21									
13		<b>Витражи балконов квартир тип ВН</b>	<b>73 дней</b>	<b>Сб 05.06.21</b>	<b>Вт 14.09.21</b>									
14	3	Монтаж каркасов конструкций витражей балконов квартир тип	30 дней	Сб 05.06.21	Чт 15.07.21									
15	3	Монтаж заполнений, в т.ч. заполнении монтажных швов, установка нащельников	39 дней	Вс 25.07.21	Ср 15.09.21									
16		<b>Витражи балконов квартир тип ВН (в месте установки строительного подъёмника в/о 1/Д – Д(+3350))</b>	<b>18 дней</b>	<b>Ср 01.09.21</b>	<b>Пт 24.09.21</b>									
17	3	Монтаж каркасов конструкций витражей балконов квартир тип	8 дней	Ср 01.09.21	Пт 10.09.21									
18	3	Монтаж заполнений, в т.ч. заполнении монтажных швов, установка нащельников	12 дней	Сб 11.09.21	Сб 25.09.21									
19		<b>Витражи переходных балконов ВН-6.1</b>	<b>18 дней</b>	<b>Ср 01.09.21</b>	<b>Пт 24.09.21</b>									
20	3	Монтаж каркасов конструкций витражей балконов квартир тип ВН-6.1	10 дней	Ср 30.06.21	Вт 13.07.21									
21	3	Монтаж заполнений, в т.ч. заполнении монтажных швов, установка нащельников	13 дней	Ср 14.07.21	Пт 30.07.21									
22	5	<b>Монтаж каркасов, заполнений и примыканий разделительных перегородок на балконах</b>	<b>23 дней</b>	<b>Ср 15.09.21</b>	<b>Пт 15.10.21</b>									
23	6	<b>Испытание конструкций, сдача работ Заказчику и ИД для проверки СГСНиЭ</b>	<b>26 дней</b>	<b>Ср 15.09.21</b>	<b>Ср 20.10.21</b>									