

График производства работ

Ид.	Номер в структ	Наименование работ	Длительность	Начало	Окончание	022					
						Кв. 3, 2022					
						Июл	Авг	Сен	Кв. 4, 2022	Окт	Ноя
0	0	Комплекс работ по устройству наружных и внутренних металлических дверей	59 дней	Вт 16.08.22	Пт 04.11.22						
1	1	Разработка и согласование с Заказчиком ППР, ППРв, КМД	5 дней	Вт 16.08.22	Пн 22.08.22						
2	2	Согласование с Заказчиком графика поставки основных материалов	5 дней	Вт 16.08.22	Пн 22.08.22						
3	3	Проведение обмеров	5 дней	Вт 16.08.22	Пн 22.08.22						
4	4	Мобилизация на объект	5 дней	Вт 16.08.22	Пн 22.08.22						
5	5	Изготовление, монтаж и согласование с Заказчиком эталонных образцов	3 дней	Пт 26.08.22	Вт 30.08.22						
6	6	Изготовление и поставка конструкций на объект (технические, наружные, МОП)	23 дней	Ср 31.08.22	Пт 30.09.22						
7	7	Изготовление и поставка конструкций на объект (квартирные двери)	29 дней	Вт 23.08.22	Пт 30.09.22						
8	8	Двери и люки подвала	15 дней	Пн 19.09.22	Пт 07.10.22						
9	8.1	Монтаж дверных блоков	10 дней	Пн 19.09.22	Пт 30.09.22						
10	8.2	Установка фурнитуры, ограничителей и защиты конструкций	5 дней	Пн 03.10.22	Пт 07.10.22						
11	9	Двери наружные (входные группы, мусорная камера, выходы на кровлю)	7 дней	Пн 19.09.22	Вт 27.09.22						
12	9.1	Монтаж дверных блоков	5 дней	Пн 19.09.22	Пт 23.09.22						
13	9.2	Установка фурнитуры, ограничителей и защиты конструкций	2 дней	Пн 26.09.22	Вт 27.09.22						
14	10	Двери МОП	25 дней	Пн 03.10.22	Пт 04.11.22						
15	10.1	Монтаж дверных блоков	15 дней	Пн 03.10.22	Пт 21.10.22						
16	10.2	Установка фурнитуры, ограничителей и защиты конструкций	10 дней	Пн 24.10.22	Пт 04.11.22						
17	11	Двери коллекторов	20 дней	Пн 03.10.22	Пт 28.10.22						
18	11.1	Монтаж дверных блоков	15 дней	Пн 03.10.22	Пт 21.10.22						
19	11.2	Установка фурнитуры, защиты конструкций	5 дней	Пн 24.10.22	Пт 28.10.22						

