

График производства работ

Приложение №3
к

№ этапа	Наименование этапа	Длительность	Начало	Окончание	Стоимость этапа, руб. без НДС	2021				2022			
						п1		п2		п1		п2	
	Комплекс работ по устройству наружных сетей водопровода и канализации на 72 участке, этап 1	347 дней	Чт 01.04.21	Пт 29.07.22	0,00р.								
1	Разработать, утвердить комплекс работ по ООС: расчет обоснования образцов. Отходов от пр-ва работ, акты приема-передачи отходов,ТН, отчетность об образовании, утил-ии, обезвреж-ии, о разм. отходов (за искл.стат. отчет-ти), ПНВОС, п/п декларация, паспорта	16 дней	Чт 01.04.21	Чт 22.04.21	0,00р.								
2	Разработка и согласование с Заказчиком ППР	16 дней	Чт 01.04.21	Чт 22.04.21	0,00р.								
3	Строительно-монтажные работы по прокладке наружной сети водопровода В1	50 дней	Пт 23.04.21	Чт 01.07.21	0,00р.								
4	Строительно-монтажные работы по прокладке наружной сети канализации К1,К2	50 дней	Пт 23.04.21	Чт 01.07.21	0,00р.								
5	Монтаж водомерных узлов (во всех корпусах)	55 дней	Пт 23.04.21	Чт 08.07.21	0,00р.								
	Приемо - сдаточные мероприятия	347 дней	Чт 01.04.21	Пт 29.07.22	0,00р.								
6	Гидравлические испытания, промывка и дезинфекция трубопровода водопровода	5 дней	Пт 02.07.21	Чт 08.07.21	0,00р.								
7	Гидравлические испытания и промывка канализационной сети	5 дней	Пт 02.07.21	Чт 08.07.21	0,00р.								
8	Получение актов освидетельствования водомерных узлов	45 дней	Пт 27.08.21	Чт 28.10.21	0,00р.								
9	Освидетельствование и получение акта освидетельствования канализации К1,К2	45 дней	Пт 01.10.21	Чт 02.12.21	0,00р.								
10	Освидетельствование и получение актов освидетельствования водопроводных вводов	35 дней	Пт 09.07.21	Чт 26.08.21	0,00р.								
11	Освидетельствование водомерных узлов	30 дней	Пт 27.08.21	Чт 07.10.21	0,00р.								
12	Получение справки о выполнении ТУ ГУП "Водоканал"	30 дней	Пт 03.12.21	Чт 13.01.22	0,00р.								
13	Подготовка построенных водопроводно-канализационных сетей к передаче на баланс, подготовка всех необходимых документов, получение всех согласований ГУП "Водоканал", в том числе подписанной формы ОС-1.	100 дней	Пт 14.01.22	Чт 02.06.22	0,00р.								
14	Эксплуатация сетей НВК до передачи на баланс в в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»	120 дней	Пт 14.01.22	Чт 30.06.22	0,00р.								
15	Передача построенных сетей НВК в хозяйственное ведение ГУП "Водоканал СПб".	21 дней	Пт 01.07.22	Пт 29.07.22	0,00р.								
16	Пересогласование проекта в ГУП «Водоканал» в части изменения колодца для установки узла учета сточных вод и подключения выпусков от опорожнения теплотрассы	45 дней	Чт 01.04.21	Ср 02.06.21	0,00р.								