

						ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ																												Приложение № 3 к договору подряда №							
Ид.	№ этапа	Наименование этапа строительства	Длительность	Начало	Окончание	Февраль 2022							Март 2022							Апрель 2022							Май 2022							Июнь 2022							Июль
						31	05	10	15	20	25	02	07	12	17	22	27	01	06	11	16	21	26	01	06	11	16	21	26	31	05	10	15	20	25	30					
1		График производства работ	38 дней	Пн 25.04.22	Ср 15.06.22																																				
2		Передача фронта работ	2 дней	Пн 25.04.22	Вт 26.04.22																																				
3		Мобилизация	2 дней	Вт 26.04.22	Ср 27.04.22																																				
4		Замеры	3 дней	Вт 26.04.22	Чт 28.04.22																																				
5		Изготовление эталонного изделия ОК-9.1	10 дней	Пт 29.04.22	Чт 12.05.22																																				
6		Приемка эталонного изделия ОК-9.1	1 день	Пт 13.05.22	Пт 13.05.22																																				
7		Изготовление оконных/витражных блоков ПВХ:	16 дней	Пт 29.04.22	Пт 20.05.22																																				
8	1	ОК-1	16 дней	Пт 29.04.22	Пт 20.05.22																																				
9	2	ОК-2	16 дней	Пт 29.04.22	Пт 20.05.22																																				
10	3	ОК-4	16 дней	Пт 29.04.22	Пт 20.05.22																																				
11	4	ОК-5	16 дней	Пт 29.04.22	Пт 20.05.22																																				
12	5	ОК-6	16 дней	Пт 29.04.22	Пт 20.05.22																																				
13	6	ОК-7	16 дней	Пт 29.04.22	Пт 20.05.22																																				
14	7	ОК-7.1	16 дней	Пт 29.04.22	Пт 20.05.22																																				
15	8	ОК-8	16 дней	Пт 29.04.22	Пт 20.05.22																																				
16	9	ОК-9	16 дней	Пт 29.04.22	Пт 20.05.22																																				
17	10	ОК-9.1	16 дней	Пт 29.04.22	Пт 20.05.22																																				
18	11	ОК-9.2	16 дней	Пт 29.04.22	Пт 20.05.22																																				
19	12	ОК-10	16 дней	Пт 29.04.22	Пт 20.05.22																																				
20	13	ОК-11	16 дней	Пт 29.04.22	Пт 20.05.22																																				
21	14	ОК-12	16 дней	Пт 29.04.22	Пт 20.05.22																																				
22	15	ОК-12.1	16 дней	Пт 29.04.22	Пт 20.05.22																																				
23	16	ОК-13	16 дней	Пт 29.04.22	Пт 20.05.22																																				
24	17	ОК-14	16 дней	Пт 29.04.22	Пт 20.05.22																																				
25	18	ОК-15	16 дней	Пт 29.04.22	Пт 20.05.22																																				
26	19	ОК-15.1	16 дней	Пт 29.04.22	Пт 20.05.22																																				
27	20	ОК-16	16 дней	Пт 29.04.22	Пт 20.05.22																																				
28	21	В-1.01, Д-4М	16 дней	Пт 29.04.22	Пт 20.05.22																																				
29	22	В-1.01а, Д-41М	16 дней	Пт 29.04.22	Пт 20.05.22																																				
30	23	В-1.02, Д-4М	16 дней	Пт 29.04.22	Пт 20.05.22																																				
31	24	В-1.03, Д-2П	16 дней	Пт 29.04.22	Пт 20.05.22																																				
32	25	В-1.06, Д-25П	16 дней	Пт 29.04.22	Пт 20.05.22																																				
33	26	В-1.06а, Д-37П	16 дней	Пт 29.04.22	Пт 20.05.22																																				
34	27	В-1.07, Д-39П	16 дней	Пт 29.04.22	Пт 20.05.22																																				
35	28	В-1.07а, Д-27П	16 дней	Пт 29.04.22	Пт 20.05.22																																				
36	29	В-1.10, Д-11П	16 дней	Пт 29.04.22	Пт 20.05.22																																				
37	30	В-1.10а, Д-5М	16 дней	Пт 29.04.22	Пт 20.05.22																																				
38	31	В-1.11, Д-11П	16 дней	Пт 29.04.22	Пт 20.05.22																																				
39	32	В-1.11а, Д-5М	16 дней	Пт 29.04.22	Пт 20.05.22																																				
40	33	В-1.12, Д-39П	16 дней	Пт 29.04.22	Пт 20.05.22																																				
41	34	В-1.13, Д-37П	16 дней	Пт 29.04.22	Пт 20.05.22																																				
42	35	В-1.14, Д-25П	16 дней	Пт 29.04.22	Пт 20.05.22																																				
43	36	В-1.14а, Д-37П	16 дней	Пт 29.04.22	Пт 20.05.22																																				
44	37	В-1.16, Д-15П	16 дней	Пт 29.04.22	Пт 20.05.22																																				
45	38	В-1.17, Д-19П	16 дней	Пт 29.04.22	Пт 20.05.22																																				
46	39	В-1.18, Д-38П	16 дней	Пт 29.04.22	Пт 20.05.22																																				
47	40	В-1.19, Д-22П	16 дней	Пт 29.04.22	Пт 20.05.22																																				
48	41	В-1.20	16 дней	Пт 29.04.22	Пт 20.05.22																																				
49	42	В-1.21	16 дней	Пт 29.04.22	Пт 20.05.22																																				
50	43	В-1.22	16 дней	Пт 29.04.22	Пт 20.05.22																																				
51	44	В-1.23	16 дней	Пт 29.04.22	Пт 20.05.22																																				
52	45	В-2.01	16 дней	Пт 29.04.22	Пт 20.05.22																																				
53	46	В-2.02	16 дней	Пт 29.04.22	Пт 20.05.22																																				
54	47	В-2.03, Д-39П	16 дней	Пт 29.04.22	Пт 20.05.22																																				
55	48	Дверные доводчики	16 дней	Пт 29.04.22	Пт 20.05.22																																				
56		Монтаж оконных/витражных блоков ПВХ:	18 дней	Пн 23.05.22	Ср 15.06.22																																				
57	1	ОК-1	18 дней	Пн 23.05.22	Ср 15.06.22																																				
58	2	ОК-2	18 дней	Пн 23.05.22	Ср 15.06.22																																				
59	3	ОК-4	18 дней	Пн 23.05.22	Ср 15.06.22																																				
60	4	ОК-5	18 дней	Пн 23.05.22	Ср 15.06.22																																				
61	5	ОК-6	18 дней	Пн 23.05.22	Ср 15.06.22																																				
62	6	ОК-7	18 дней	Пн 23.05.22	Ср 15.06.22																																				
63	7	ОК-7.1	18 дней	Пн 23.05.22	Ср 15.06.22																																				
64	8	ОК-8	18 дней	Пн 23.05.22	Ср 15.06.22																																				
65	9	ОК-9	18 дней	Пн 23.05.22	Ср 15.06.22																																				
66	10	ОК-9.1	18 дней	Пн 23.05.22	Ср 15.06.22																																				
67	11	ОК-9.2	18 дней	Пн 23.05.22	Ср 15.06.22																																				
68	12	ОК-10	18 дней	Пн 23.05.22	Ср 15.06.22																																				

Стр. 1

			ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ																												Приложение № 3 к договору подряда №											
Ид.	№ этапа	Наименование этапа строительства	Длительность	Начало	Окончание	Февраль 2022							Март 2022							Апрель 2022							Май 2022							Июнь 2022							Июль	
						31	05	10	15	20	25	02	07	12	17	22	27	01	06	11	16	21	26	01	06	11	16	21	26	31	05	10	15	20	25	30						
69	13	ОК-11	18 дней	Пн 23.05.22	Ср 15.06.22																																					
70	14	ОК-12	18 дней	Пн 23.05.22	Ср 15.06.22																																					
71	15	ОК-12.1	18 дней	Пн 23.05.22	Ср 15.06.22																																					
72	16	ОК-13	18 дней	Пн 23.05.22	Ср 15.06.22																																					
73	17	ОК-14	18 дней	Пн 23.05.22	Ср 15.06.22																																					
74	18	ОК-15	18 дней	Пн 23.05.22	Ср 15.06.22																																					
75	19	ОК-15.1	18 дней	Пн 23.05.22	Ср 15.06.22																																					
76	20	ОК-16	18 дней	Пн 23.05.22	Ср 15.06.22																																					
77	21	В-1.01, Д-4М	18 дней	Пн 23.05.22	Ср 15.06.22																																					
78	22	В-1.01а, Д-41М	18 дней	Пн 23.05.22	Ср 15.06.22																																					
79	23	В-1.02, Д-4М	18 дней	Пн 23.05.22	Ср 15.06.22																																					
80	24	В-1.03, Д-2П	18 дней	Пн 23.05.22	Ср 15.06.22																																					
81	25	В-1.06, Д-25П	18 дней	Пн 23.05.22	Ср 15.06.22																																					
82	26	В-1.06а, Д-37П	18 дней	Пн 23.05.22	Ср 15.06.22																																					
83	27	В-1.07, Д-39П	18 дней	Пн 23.05.22	Ср 15.06.22																																					
84	28	В-1.07а, Д-27П	18 дней	Пн 23.05.22	Ср 15.06.22																																					
85	29	В-1.10, Д-11П	18 дней	Пн 23.05.22	Ср 15.06.22																																					
86	30	В-1.10а, Д-5М	18 дней	Пн 23.05.22	Ср 15.06.22																																					
87	31	В-1.11, Д-11П	18 дней	Пн 23.05.22	Ср 15.06.22																																					
88	32	В-1.11а, Д-5М	18 дней	Пн 23.05.22	Ср 15.06.22																																					
89	33	В-1.12, Д-39П	18 дней	Пн 23.05.22	Ср 15.06.22																																					
90	34	В-1.13, Д-37П	18 дней	Пн 23.05.22	Ср 15.06.22																																					
91	35	В-1.14, Д-25П	18 дней	Пн 23.05.22	Ср 15.06.22																																					
92	36	В-1.14а, Д-37П	18 дней	Пн 23.05.22	Ср 15.06.22																																					
93	37	В-1.16, Д-15П	18 дней	Пн 23.05.22	Ср 15.06.22																																					
94	38	В-1.17, Д-19П	18 дней	Пн 23.05.22	Ср 15.06.22																																					
95	39	В-1.18, Д-38П	18 дней	Пн 23.05.22	Ср 15.06.22																																					
96	40	В-1.19, Д-22П	18 дней	Пн 23.05.22	Ср 15.06.22																																					
97	41	В-1.20	18 дней	Пн 23.05.22	Ср 15.06.22																																					
98	42	В-1.21	18 дней	Пн 23.05.22	Ср 15.06.22																																					
99	43	В-1.22	18 дней	Пн 23.05.22	Ср 15.06.22																																					
100	44	В-1.23	18 дней	Пн 23.05.22	Ср 15.06.22																																					
101	45	В-2.01	18 дней	Пн 23.05.22	Ср 15.06.22																																					
102	46	В-2.02	18 дней	Пн 23.05.22	Ср 15.06.22																																					
103	47	В-2.03, Д-39П	18 дней	Пн 23.05.22	Ср 15.06.22																																					
104	48	Дверные доводчики	18 дней	Пн 23.05.22	Ср 15.06.22																																					

Стр. 2