

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК производства работ

Ид.	Номер этапа	Наименование этапа	Длительность	Начало	Окончание	2022																											
						25	02	09	16	23	30	06	Июн '22	13	20	27	04	Июл '22	11	18	25	01	08	Авг '22	15	22	29						
1		Комплексе работ по благоустройству территории, прилегающей к этапу 1.3.2/2	93 дней	Ср 27.04.22	Пт 02.09.22																												
2	1	Этап 1. Разработка и согласование ППР	5 дней	Ср 27.04.22	Вт 03.05.22																												
3	2	Этап 2. Разработка комплекта документации необходимого для начала производства работ. В том числе документации в сфере ООС. Согласование с экологом ЮИП.	10 дней	Ср 27.04.22	Вт 10.05.22																												
4	3	Этап 3. Подъем территории на участке ограниченном границей участка, включая демонтаж дорожных плит (этапа строительства 1.3.2/2)	34 дней	Чт 05.05.22	Вт 21.06.22																												
5	5	Этап 5. Устройство покрытия из двухслойного асфальтобетона	12 дней	Вт 21.06.22	Ср 06.07.22																												
6		Устройство конструктивных слоев (от низа дорожной одежды до нижнего слоя асфальтобетона, включая подготовку и установку бортовых камней)	9 дней	Вт 21.06.22	Пт 01.07.22																												
7		Укладка нижнего слоя покрытия проезжей части из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона с предварительным розливом битума	2 дней	Пн 04.07.22	Вт 05.07.22																												
8		Укладка верхнего слоя покрытия проезжей части из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона на вязком битуме	1 день	Ср 06.07.22	Ср 06.07.22																												
9	6	Этап 6. Мощение тротуарной плиткой в местах заезда тяжелого транспорта	14 дней	Пт 01.07.22	Ср 20.07.22																												
10		Устройство конструктивных слоев (от низа дорожной одежды до середины " черного " слоя щебня, включая подготовку и установку бортовых камней)	14 дней	Пт 01.07.22	Ср 20.07.22																												
11	6.1	Этап 6.1.Устройство конструктивных слоев (от середины " черного " слоя щебня до монтажного слоя под тротуарную плитку, включая подготовку и установку бортовых камней)	10 дней	Пн 11.07.22	Пт 22.07.22																												
12		Устройство монтажного слоя из песко-цементной смеси	7 дней	Пн 11.07.22	Вт 19.07.22																												
13		Укладка тротуарной плитки бетонной	8 дней	Ср 13.07.22	Пт 22.07.22																												
14	7	Этап 7. Мощение тротуарной бетонной плиткой	7 дней	Пн 01.08.22	Вт 09.08.22																												
15		Устройство конструктивных слоев (от низа дорожной одежды до середины " черного " слоя щебня, включая подготовку и установку бортовых камней)	7 дней	Пн 01.08.22	Вт 09.08.22																												
16	7.1	Этап 7.1.Устройство конструктивных слоев (от середины " черного " слоя щебня до монтажного слоя под тротуарную плитку, включая подготовку и установку бортовых камней)	13 дней	Вт 02.08.22	Чт 18.08.22																												
17		Устройство монтажного слоя из песко-цементной смеси	7 дней	Вт 02.08.22	Ср 10.08.22																												
18		Укладка тротуарной плитки бетонной	10 дней	Пт 05.08.22	Чт 18.08.22																												
19	8	Этап 8. Навивное покрытие пешеходных дорожек	12 дней	Пт 15.07.22	Пн 01.08.22																												
20		Устройство конструктивных слоев (от низа дорожной одежды до верхнего слоя, включая подготовку и установку бортовых камней)	8 дней	Пт 15.07.22	Вт 26.07.22																												
21		Устройство верхнего слоя	6 дней	Пн 25.07.22	Пн 01.08.22																												
22	9	Этап 9. Устройство конструктивных слоев под озеленение территории	23 дней	Ср 15.06.22	Пт 15.07.22																												
23		Устройство конструктивных слоев (от низа дорожной одежды до верхнего слоя, включая подготовку и установку бортовых камней)	23 дней	Ср 15.06.22	Пт 15.07.22																												
24	10	Этап 10. Устройство отмстки зданий (включая подготовку и установку бортовых камней)	22 дней	Вт 21.06.22	Ср 20.07.22																												
25	11	Этап 11. Оформление, компоновка и сдача полного комплекта исполнительной документации	15 дней	Пн 15.08.22	Пт 02.09.22																												
26		Примечание:																															
27		Этапность выполнения работ в границах каждого Участка согласовать с Заказчиком до начала производства работ.																															
28		Возможна иная передача фронтов работ по этапам в зависимости от текущей ситуации на объекте.																															

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК производства работ

[illegible]